



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO BUENOS AIRES - R5

ÍTEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		4º ETAPA		TOTAIS
			PERÍODO 30 DIAS		PERÍODO 30 DIAS		PERÍODO 30 DIAS		PERÍODO 30 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a assinatura do convênio.	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: após a medição dos serviços.	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: após a medição dos serviços.	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: após a medição dos serviços.	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.639,21	100,00%	R\$ 6.639,21	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.639,21	100,00%
2	DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 7.813,42	25,00%	R\$ 1.953,36	75,00%	R\$ 5.860,07	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.813,42	100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 61.916,40	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 18.574,92	70,00%	R\$ 43.341,48	0,00%	R\$ 61.916,40	100,00%
5	HIDRÁULICA	R\$ 3.084,72	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 925,42	70,00%	R\$ 2.159,30	0,00%	R\$ 3.084,72	100,00%
6	ELÉTRICA	R\$ 37.788,62	0,00%	R\$ -	35,00%	R\$ 13.226,02	65,00%	R\$ 24.562,60	0,00%	R\$ 37.788,62	100,00%
7	PAISAGISMO	R\$ 15.280,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 15.280,00	100,00%
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS		R\$ 132.522,37	R\$ 8.592,57	R\$ 38.586,42	R\$ 70.063,39	R\$ 15.280,00	R\$ 132.522,37				
RECURSOS APLICADOS PELO GOVERNO ESTADUAL			R\$ 5.187,09	R\$ 23.293,53	R\$ 42.295,28	R\$ 9.224,10	R\$ 80.000,00				
RECURSOS APLICADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL			R\$ 3.405,48	R\$ 15.292,89	R\$ 27.768,11	R\$ 6.055,90	R\$ 52.522,37				
% EFETUADA NA ETAPA			6,48%	29,12%	52,87%	11,53%	100,00%				

Eng.º Carlos Eduardo Xavier
Coordenador Geral de Planejamento e Obras

Eng.º Cristiano Alex Baldo Barella
Secretário da SMPOS