

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO - Revisão 5

MUNICÍPIO:
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

OBJETO:
SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - AVENIDA MARIA APPARECIDA SALGADO BRAGHETTA

DATA BASE:

MARÇO DE 2015

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: APÓS LICITAÇÕES E CONFIRMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO
PRAZO GERAL: 720 DIAS a partir da data de assinatura do Convênio

3.3	Ciclovía	1,00	1,00		100,00%			100,00%
		R\$ UNITÁRIO	R\$ 40.016,51	R\$ -	R\$ 40.016,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.016,51
3.4	Pavimentação de calçadas (Extensão = 3.363,00 m - largura 1,40 m)	1,00	1,00		100,00%			100,00%
		R\$ UNITÁRIO	R\$ 175.518,40	R\$ -	R\$ 175.518,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 175.518,40
4. ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
4.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,00	1,00		100,00%			100,00%
		R\$ UNITÁRIO	R\$ 190.293,27	R\$ -	R\$ 190.293,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 190.293,27
5. SERVIÇOS DIVERSOS								
5.1	Sinalização Viária horizontal e vertical (avenida e ciclovía)	1,00	1,00		100,00%			100,00%
		R\$ UNITÁRIO	R\$ 21.557,29	R\$ -	R\$ 21.557,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.557,29
RECURSOS ESTADUAIS			R\$ 1.999.142,79	R\$ 570.427,66	R\$ 1.428.715,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.999.142,79
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL			R\$ 1.999.142,79	R\$ 570.427,66	R\$ 1.428.715,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.999.142,79
% EFETUADA NA ETAPA				28,53%	71,47%	0,00%	0,00%	100,00%
% ACUMULADA NA ETAPA				28,53%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Arqº DANIEL G. COBRA MONTEIRO
 Coordenador de Planejamento e Obras

Eng.º CRISTIANO ALEX BALDO BARELLA
 Secretário da SMPOS