



CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

SAERP

MUNICÍPIO
São José do Rio Pardo

O13RA: Reforma da ETA (Estação de Tratamento de Água) Cassucci

PRAZO PROPOSTO 240 dias	DATA BASE:
INICIO: dias da data da assinatura do contrato	03/09/2018
FINAL: 240 dias a partir da data da assinatura do contrato	

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA	2a. ETAPA	3a. ETAPA	4a. ETAPA	TOTAL
			PERÍODO: 30 dias	PERÍODO: 30 dias	PERÍODO: 30 dias	PERÍODO: 30 dias	
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: 10 dias para início das obras + prazo de execução + 30 dias após a execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	PRAZO DE LIBERAÇÃO: 1 prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	PRAZO DE LIBERAÇÃO: prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	PRAZO DE LIBERAÇÃO: 1 prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$	5.058,72	1.264,68	0,00	0,00	6.323,40
2	EDIFICAÇÃO	%	10,00%	60,00%	30,00%	0,00%	100,00%
		R\$	5.113,23	30.679,36	15.339,68	0,00	51.132,26
3	HIDRÁULICA	%	0,00%	15,00%	70,00%	15,00%	100,00%
		R\$	0,00	636,19	2.968,87	636,19	4.241,24
4	ACABAMENTO	%	0,00%	10,00%	50,00%	40,00%	100,00%
		R\$	0,00	2.873,13	14.365,66	11.492,53	28.731,32
5		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS MUNICIPAL			10.171,95	35.453,35	32.674,20	12.128,71	90.428,22
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			10.171,95	35.453,35	32.674,20	12.128,71	90.428,22

ASSINATURA:


REGINALDO A. PAIVA
DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL