



**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS**  
**CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO**

<b>OBJETO:</b>		<b>MUNICÍPIO:</b>	
<b>TROCA DE TELhado DO REFEITÓRIO DA EMEB "SÃO JUDAS TADEU"</b>		<b>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
		<b>PRAZO PROPOSTO</b>	
		INÍCIO: APÓS LICITAÇÕES E CONFIRMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO	
		PRAZO GERAL: 90 DIAS	

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAIS
			Prazo de liberação: em 30 dias após a assinatura do convênio.	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: após a medição dos serviços.	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: após a medição dos serviços.	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	
1	Serviços preliminares	R\$ 1.969,16	80,00%	R\$ 1.575,33	20,00%	R\$ 393,83	R\$ -	R\$ 1.969,16	100,00%
2	Cobertura	R\$ 46.884,42	60,00%	R\$ 28.130,65	40,00%	R\$ 18.753,77	R\$ -	R\$ 46.884,42	100,00%
3	Serviços de pintura	R\$ 7.890,08	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 3.945,04	R\$ 3.945,04	R\$ 7.890,08	100,00%
4	Serviços complementares	R\$ 1.027,68	50,00%	R\$ 513,84	50,00%	R\$ 513,84	R\$ -	R\$ 1.027,68	100,00%

<b>TOTAL SEM BDI</b>	R\$ 57.771,34	R\$ 30.219,82	R\$ 23.606,48	R\$ 3.945,04	R\$ 57.771,34
<b>PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS COM BDI</b>	R\$ 72.214,17	R\$ 37.774,78	R\$ 29.508,10	R\$ 4.931,30	R\$ 72.214,17
<b>TOTAL DE RECURSOS APLICADOS</b>	R\$ 37.774,78	R\$ 29.508,10	R\$ 4.931,30	R\$ 72.214,17	
<b>% EFETUADA NA ETAPA</b>	52,31%	40,86%	6,83%	100,00%	

São José do Rio Pardo, 06 de maio de 2019

**FERNANDO PINHEIRO PASSOS**  
Secretário de Planejamento, Obras e Serviços

**JOSE EDUARDO F. DE CASTRO**  
Coordenador de Planejamento e Obras

**THALES MARIN**  
Coordenador de Planejamento e Obras

**LEONARDO BLAZZI PARISI**  
Diretor de Planejamento Urbano