



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

OBJETO:		MUNICÍPIO:		PRAZO PROPOSTO							
SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO		SÃO JOSÉ DO RIO PARDO		INÍCIO: APÓS LICITAÇÕES E CONFIRMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO							
				PRAZO GERAL: 150 DIAS							
ÍTEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		4ª ETAPA		TOTAIS
			Prazo de liberação: em 30 dias após a assinatura do convênio.	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: após a prestação de contas da Etapa 1.	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: após a prestação de contas da Etapa 2.	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: após a prestação de contas da Etapa 3.	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	
1.	Serviços Preliminares		98,85%	0,00%	1,15%	0,00%	100,00%				
		R\$ 311.645,78	R\$ 308.070,20	R\$ -	R\$ 3.575,58	R\$ -	R\$ 311.645,78				
2.	Drenagem		0,00%	57,50%	42,50%	0,00%	100,00%				
		R\$ 301.296,01	R\$ -	R\$ 173.259,12	R\$ 128.036,89	R\$ -	R\$ 301.296,01				
3.	Pavimentação (e = 2 x 4 cm) / Base (e = 2 x 15 cm)		0,00%	0,00%	39,07%	60,93%	100,00%				
		R\$ 982.402,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 383.806,69	R\$ 598.596,13	R\$ 982.402,82				
4.	Sinalização Horizontal / Vertical		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%				
		R\$ 43.889,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.889,35	R\$ 43.889,35				
5.	Passeio Público / Alambrados / Proteção Taludes / Plantio de árvores / Barreira Física		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%				
		R\$ 184.036,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 184.036,54	R\$ -	R\$ 184.036,54				
6.	Iluminação Pública		0,00%	0,00%	67,49%	32,51%	100,00%				
		R\$ 18.373,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.400,39	R\$ 5.973,24	R\$ 18.373,63				
TOTAL COM BDI		R\$ 1.841.644,13									
RECURSO RECEBIDO		R\$ 250.919,98	R\$ 141.117,75	R\$ 579.799,38	R\$ 528.162,89	R\$ 1.500.000,00					
RECURSO PRÓPRIO		R\$ 57.150,22	R\$ 32.141,37	R\$ 132.056,70	R\$ 120.295,83	R\$ 341.644,13					
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS		R\$ 308.070,20	R\$ 173.259,12	R\$ 711.856,09	R\$ 648.458,72	R\$ 1.841.644,13					
% EFETUADA NA ETAPA			16,73%	9,41%	38,65%	35,21%	100,00%				

São José do Rio Pardo, 13 de janeiro de 2020

THALES MARIN
 Coordenador de Planejamento e Obras

CARLOS EDUARDO XAVIER
 Secretário de Planejamento, Obras e Serviços

JOSÉ EDUARDO F. DE CASTRO
 Coordenador de Planejamento e Obras